

Achtung: grün markierte Plaketten-codes zeigen an, dass an einem Baum bzw. einer Gruppe mehrere Maßnahmen vergeben wurden.																									
Die Ziffern in den Spaltenüberschriften zeigen die Sortierreihenfolge an.																									
Orte & Nummern					Art & Größe					Kontrollergebnisse					Maßnahmen										
Ort [1]	Haushaltsstelle [2]	Kontrollbereich [3]	Laufnummer [4]	Arbo Tag Plakette	bot. Bezeichnung	lat. Baumartname	Höhe [m]	Stv1 [cm]	StU 1 [m]	Kronenø [m]	Vitalität	Totholzbesatz	Zwiesel	Stand-sicherheit	Schädi-gungsgrad	Gesamtbewertung	Reststandzeit	Baum-Bemerkungen	Maßnahmencode	Kurztext	Leistungsbeschreibung	Maßnahme-Bemerkungen	Priorität [5]	Menge/Stück	
Redwitz	Siemensstraße	Baufeld	5	1375679	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	10	23	72	6	2	2	2	2	2	2	2	a		s990	S990-Hänger bergen	Abgebrochene, noch in der Krone hängende Äste (Hänger) aus der Baumkrone bergen. Schnittgut wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.	4m langer Starkast in 6m Höhe	1	1
Redwitz	Siemensstraße	Baufeld	8	1375682		GRUPPE													8801_15	8801_15 Markierte Bäume Bäume bis 15m fällen, Meng	Fällung markierter oder beschriebener Bäume. Die Bäume sind bis zu 15 m hoch. Vor der Fällung ist eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, bei der die zu fallenden Bäume auf die Besiedelung mit besonders und streng geschützten Arten überprüft werden. Das Ergebnis der Überprüfung ist einzelbaumweise dem AG auf Verlangen vorzulegen. Die Maßnahme ist nach den einschlägigen Vorschriften der BG für Gartenbau durchzuführen. Abfahren und Entsorgen des anfallenden Materials. Material wird Eigentum des AN.	1x dürre Sal-Weide neben Nr. 1375678	2	0	
Redwitz	Siemensstraße	Baufeld	10	1375684	Salix alba	Silber-Weide	22	61	191	12	2	2	2	3	4	4	b	Feuerschwammfrucht-körper an vielen Stellen am Stamm und Starkastgerüst. Stammfuß einseitig 1m hoch mit Reisighaufen angefüllt.	m1	M1-Mitteilung für AG	Mitteilung für Auftraggeber	Falls die Weide erhalten bleiben soll, wäre ein massiver Rückschnitt und Totholzentfernung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit nötig.	1	1	
Redwitz	Siemensstraße	Baufeld	13	1365038	Tilia cordata	Winter-Linde	9	16	51	6	2	3	3	2	3	3	a		se3	Se3-Erziehungsschnitt	Erziehungsschnitt inkl. Lichtraumprofil-schnitt. Bis zum Erreichen der permanenten Stammhöhe sollte ein ausgewogenes Verhältnis von Stammhöhe zur Gesamthöhe angestrebt werden. Die Stammhöhe soll i. d. R. mindestens 50 % der Gesamthöhe betragen, die Kronen-höhe nicht weniger als 40 %. Die Terminalknospe ist zu erhalten und zu fördern. Zur Vermeidung ungünstiger Zwieselentwicklung sind Konkurrenztriebe einzukürzen oder ganz zu entfernen. Entsorgen des anfallenden Materials. Material wird Eigentum des AN. Durchführung gemäß 3.2.1 ZTV Baumpflege	Zwiesel entschärfen, Leittrieb freistellen	2	1	
Redwitz	Siemensstraße	Baufeld	19	1375691	Salix alba	Silber-Weide	29	61	192	12	3	2	2	4	4	4	b	Massive Verletzung der Wurzelanläufe durch Forstmulcher	m1	M1-Mitteilung für AG	Mitteilung für Auftraggeber	Falls die Weide erhalten bleiben soll, wäre eine massive Einkürzung und Totholzentfernung nötig.	1	1	
Redwitz	Siemensstraße	Baufeld	20	1375692	Salix alba	Silber-Weide	30	61	192	15	3	3	3	3	3	3	b		m1	M1-Mitteilung für AG	Mitteilung für Auftraggeber	Falls die Weide erhalten bleiben soll, wäre eine massive Einkürzung und Totholzentfernung nötig.	1	1	
Redwitz	Siemensstraße	Baufeld	21	1375693															8801_15	8801_15 Markierte Bäume Bäume bis 15m fällen, Meng	Fällung markierter oder beschriebener Bäume. Die Bäume sind bis zu 15 m hoch. Vor der Fällung ist eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, bei der die zu fallenden Bäume auf die Besiedelung mit besonders und streng geschützten Arten überprüft werden. Das Ergebnis der Überprüfung ist einzelbaumweise dem AG auf Verlangen vorzulegen. Die Maßnahme ist nach den einschlägigen Vorschriften der BG für Gartenbau durchzuführen. Abfahren und Entsorgen des anfallenden Materials. Material wird Eigentum des AN.	1x Trauben-Kirsche 20cm Durchmesser im Nordwesten des Baufeldes	2	1	
Redwitz	Siemensstraße	Baufeld	24	1375696	Quercus robur	Stiel-Eiche	22	36	113	11	2	2	3	5	5	c	Keine Entwicklungsmöglichkeit aufgrund massiver Schädigung der 3 Hauptwurzela-nläufe	f51	F51-Fällung	Baum fällen, Vor der Fällung ist eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, bei der der zu fallende Baum auf die Besiedelung mit besonders und streng geschützten Arten überprüft wird. Das Ergebnis der Überprüfung ist einzelbaumweise dem AG auf Verlangen vorzulegen. Die Maßnahme ist nach den einschlägigen Vorschriften der BG für Gartenbau durchzuführen. Abfahren und Entsorgen des anfallenden Materials. Material wird Eigentum des AN.	Wegen Zerstörung durch unfachgerechten Maschineneinsatz.	3	1		
Redwitz	Siemensstraße	Baufeld	24	1375696	Quercus robur	Stiel-Eiche	22	36	113	11	2	2	3	5	5	c	Keine Entwicklungsmöglichkeit aufgrund massiver Schädigung der 3 Hauptwurzela-nläufe	m1	M1-Mitteilung für AG	Mitteilung für Auftraggeber	Vor der Zerstörung durch die Firma Hesse hatte der Baum keine Vorschäden und wäre sehr erhaltenswürdig gewesen.	1	1		
Redwitz	Siemensstraße	Kirchhang	1	1375784	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	14	35	110	8	2	2	2	2	2	a			s990	S990-Hänger bergen	Abgebrochene, noch in der Krone hängende Äste (Hänger) aus der Baumkrone bergen. Schnittgut wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.	Schwachstahänger in 8m Höhe.	3	1	
Redwitz	Siemensstraße	Kirchhang	8	1375792	Malus domestica	Kultur-Apfel	8	26	82	7	3	2	2	3	3	a			m1	M1-Mitteilung für AG	Mitteilung für Auftraggeber	Allen Apfelbäumen täte ein fachgerechter Obstbaumschnitt gut	1	1	
Redwitz	Siemensstraße	Nordosten	3	1375702	Salix caprea	Sal-Weide	22	90	283	11	3	3	3	3	4	c	Bodenschädigung im Wurzelbereich durch Maschineneinsatz. 2 Starkäste sind am Stammkopf abgebrochen und liegen am Boden auf	m1	M1-Mitteilung für AG	Mitteilung für Auftraggeber	Sollte im Umfeld der Weide Verkehr stattfinden, müsste der Baum aus Sicherheitsgründen massiv eingekürzt werden und Totholzentfernung ausgeführt werden.	1	1		

Achtung: grün markierte Plaketten-codes zeigen an, dass an einem Baum bzw. einer Gruppe mehrere Maßnahmen vergeben wurden.																								
Die Ziffern in den Spaltenüberschriften zeigen die Sortierreihenfolge an.																								
Orte & Nummern					Art & Größe					Kontrollergebnisse					Maßnahmen									
Ort [1]	Haushaltsstelle [2]	Kontrollbereich [3]	Laufnummer [4]	Arbo Tag Plakette	bot. Bezeichnung	lat. Baumartname	Höhe [m]	Sto1 [cm]	StU 1 [m]	Kronenø [m]	Vitalität	Totholzbesatz	Zwiesel	Standicherheit	Schädigungsgrad	Gesamtbewertung	Reststandzeit	Baum-Bemerkungen	Maßnahmencode	Kurztext	Leistungsbeschreibung	Maßnahme-Bemerkungen	Priorität [5]	Menge/Stück
Redwitz	Siemensstraße	Nordosten	31	1375752		GRUPPE													8801_15	8801_15 Markierte Bäume Bäume bis 15m fällen, Meng	Fällung markierter oder beschriebener Bäume. Die Bäume sind bis zu 15 m hoch.Vor der Fällung ist eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, bei der die zu fällenden Bäume auf die Besiedelung mit besonders und streng geschützten Arten überprüft werden. Das Ergebnis der Überprüfung ist einzelbaumweise dem AG auf Verlangen vorzulegen. Die Maßnahme ist nach den einschlägigen Vorschriften der BG für Gartenbau durchzuführen. Abfahren und Entsorgen des anfallenden Materials. Material wird Eigentum des AN.	1x Sal-Weide	2	1
Redwitz	Siemensstraße	Nordosten	32	1230791		GRUPPE													8801_15	8801_15 Markierte Bäume Bäume bis 15m fällen, Meng	Fällung markierter oder beschriebener Bäume. Die Bäume sind bis zu 15 m hoch.Vor der Fällung ist eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, bei der die zu fällenden Bäume auf die Besiedelung mit besonders und streng geschützten Arten überprüft werden. Das Ergebnis der Überprüfung ist einzelbaumweise dem AG auf Verlangen vorzulegen. Die Maßnahme ist nach den einschlägigen Vorschriften der BG für Gartenbau durchzuführen. Abfahren und Entsorgen des anfallenden Materials. Material wird Eigentum des AN.	angebrochene markierte Weide 40cm Durchmesser abbrechen	2	0
Redwitz	Siemensstraße	Nordosten	47	1375768	Fraxinus excelsior	Esche	21	39	123	13	3	3	3	4	4	4	c		f51	F51-Fällung	Baum fällen, Vor der Fällung ist eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, bei der der zu fällende Baum auf die Besiedelung mit besonders und streng geschützten Arten überprüft wird. Das Ergebnis der Überprüfung ist einzelbaumweise dem AG auf Verlangen vorzulegen. Die Maßnahme ist nach den einschlägigen Vorschriften der BG für Gartenbau durchzuführen. Abfahren und Entsorgen des anfallenden Materials. Material wird Eigentum des AN.	Wegen Umsturzgefahr und Nähe zu Hütte und Schwimmbad	4	1
Redwitz	Siemensstraße	Nordwesten	6	1365031	Salix alba	Silber-Weide	17	45	141	12	2	2	2	3	3	3	b	Feuerschwamm in 6m Höhe am Stamm. Spechthöhle in der	m1	M1-Mitteilung für AG	Mitteilung für Auftraggeber	Falls die Weide erhalten bleiben soll, wäre eine massive Einkürzung nötig.	1	1
Redwitz	Siemensstraße	Nordwesten	8	1365033	Salix alba	Silber-Weide	24	44	137	11	3	2	2	3	3	3	b		m1	M1-Mitteilung für AG	Mitteilung für Auftraggeber	Falls die Weide erhalten bleiben soll, wäre eine massive Einkürzung und Totholzentfernung nötig.	1	1
Redwitz	Siemensstraße	Nordwesten	13	1365041	Salix alba	Silber-Weide	30	54	168	13	2	2	2	3	2	3	a		t5	T5-Totholz	Entnahme abgetrockneter und abgestorbener Äste ab 3 cm. Totholz ohne Gefährdungspotenzial und ohne negative Auswirkungen auf das ästhetische Erscheinungsbild sollte aus ökologischen Gründen belassen bleiben. Ein Stummelschnitt bei sehr dicken Ästen zur Schaffung von Totholzlebensraum ist zulässig, wenn die im letzten Satz genannten Voraussetzungen gegeben sind. Entsorgen des anfallenden Materials. Durchführung analog 3.2.4 ZTV Baumpflege. Das Schnittgut wird Eigentum des AN.	Totholz über Schwimmbadbereich	3	1
Redwitz	Siemensstraße	Nordwesten	14	1365042	Salix alba	Silber-Weide	29	58	183	11	2	3	2	3	3	3	a		m1	M1-Mitteilung für AG	Mitteilung für Auftraggeber	Falls die Weide erhalten bleiben soll, wäre eine massive Einkürzung und Totholzentfernung nötig.	1	1
Redwitz	Siemensstraße	Nordwesten	15	1365043	Salix alba	Silber-Weide	24	33	104	7	3	2		2		3	b		m1	M1-Mitteilung für AG	Mitteilung für Auftraggeber	Falls die Weide erhalten bleiben soll, wäre eine massive Einkürzung und Totholzentfernung nötig.	1	1
Redwitz	Siemensstraße	Nordwesten	16	1365044	Salix alba	Silber-Weide	26	47	147	10	3	3	3	3	3	3	b	Fruchtkörper vom Feuerschwamm im Starkastgerüst	m1	M1-Mitteilung für AG	Mitteilung für Auftraggeber	Falls die Weide erhalten bleiben soll, wäre eine massive Einkürzung und Totholzentfernung nötig.	1	1
Redwitz	Siemensstraße	Nordwesten	17	1365045		GRUPPE													8801_15	8801_15 Markierte Bäume Bäume bis 15m fällen, Meng	Fällung markierter oder beschriebener Bäume. Die Bäume sind bis zu 15 m hoch.Vor der Fällung ist eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, bei der die zu fällenden Bäume auf die Besiedelung mit besonders und streng geschützten Arten überprüft werden. Das Ergebnis der Überprüfung ist einzelbaumweise dem AG auf Verlangen vorzulegen. Die Maßnahme ist nach den einschlägigen Vorschriften der BG für Gartenbau durchzuführen. Abfahren und Entsorgen des anfallenden Materials. Material wird Eigentum des AN.	1x dürre Fichte in der Mitte der Fichtenreihe	3	1
Redwitz	Siemensstraße	Nordwesten	17	1365045		GRUPPE													8801_15	8801_15 Markierte Bäume Bäume bis 15m fällen, Meng	Fällung markierter oder beschriebener Bäume. Die Bäume sind bis zu 15 m hoch.Vor der Fällung ist eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, bei der die zu fällenden Bäume auf die Besiedelung mit besonders und streng geschützten Arten überprüft werden. Das Ergebnis der Überprüfung ist einzelbaumweise dem AG auf Verlangen vorzulegen. Die Maßnahme ist nach den einschlägigen Vorschriften der BG für Gartenbau durchzuführen. Abfahren und Entsorgen des anfallenden Materials. Material wird Eigentum des AN.	1x markierte Sal-Weide, ca. 6m neben nördlichem Zaun, Teilfällung 2-5m belassen wegen hohem Habitzwert.	2	1

**Achtung: grün markierte Plaketten-codes zeigen an, dass an einem Baum bzw. einer Gruppe mehrere Maßnahmen vergeben wurden.**  
 Die Ziffern in den Spaltenüberschriften zeigen die Sortierreihenfolge an.

Orte & Nummern					Art & Größe										Kontrollergebnisse										Maßnahmen				
Ort [1]	Haushaltsstelle [2]	Kontrollbereich [3]	Laufnummer [4]	Arbo Tag Plakette	bot. Bezeichnung	lat. Baumartname	Höhe [m]	Sto1 [cm]	StU 1 [m]	Kronenø [m]	Vitalität	Totholzbesatz	Zwiesel	Standicherheit	Schädigungsgrad	Gesamtbewertung	Reststandzeit	Baum-Bemerkungen	Maßnahmencode	Kurztext	Leistungsbeschreibung	Maßnahme-Bemerkungen	Priorität [5]	Menge/Stück					
Redwitz	Siemensstraße	Nordwesten	17	1365045		GRUPPE													8801_15	8801_15 Markierte Bäume bis 15m fällen, Meng	Fällung markierter oder beschriebener Bäume. Die Bäume sind bis zu 15 m hoch. Vor der Fällung ist eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, bei der die zu fällenden Bäume auf die Besiedelung mit besonders und streng geschützten Arten überprüft werden. Das Ergebnis der Überprüfung ist einzelbaumweise dem AG auf Verlangen vorzulegen. Die Maßnahme ist nach den einschlägigen Vorschriften der BG für Gartenbau durchzuführen. Abfahren und Entsorgen des anfallenden Materials. Material wird Eigentum des AN.	2x markierte Weiden	2	2					
Redwitz	Siemensstraße	Nordwesten	18	1365046	Fraxinus excelsior	Esche	14	25	78	7	3	2		4	4	4	c		f51	F51-Fällung	Baum fällen, Vor der Fällung ist eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, bei der der zu fällende Baum auf die Besiedelung mit besonders und streng geschützten Arten überprüft wird. Das Ergebnis der Überprüfung ist einzelbaumweise dem AG auf Verlangen vorzulegen. Die Maßnahme ist nach den einschlägigen Vorschriften der BG für Gartenbau durchzuführen. Abfahren und Entsorgen des anfallenden Materials. Material wird Eigentum des AN.	wegen Umsturzgefahr durch Stockfäule	4	1					
Redwitz	Siemensstraße	Pappelwäldchen	2	1375775	Populus x canadensis	Kanada-Hybrid-Pappel	39	70	219	9	4	3		4	4	4	b	Stammfuß massiv mit Erde angefüllt	52	52-Teilfällung, verbleibende Höhe in Bemerkungsfeld	Teilfällung durchführen. Baum fällen, jedoch das untere Stammstück als Totholzbiotop belassen (verbleibende Höhe s. Bemerkungsfeld) Vor der Fällung ist eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, bei der der zu fällende Baum auf die Besiedelung mit besonders und streng geschützten Arten überprüft wird. Das Ergebnis der Überprüfung ist einzelbaumweise zu dokumentieren und dem AG vorzulegen. Die Maßnahme ist nach den einschlägigen Vorschriften der DGUV durchzuführen. Die Maßnahme ist nach den einschlägigen Vorschriften der DGUV durchzuführen. Laden, Abfahren und Entsorgen des anfallenden Schnittholzes. Material wird Eigentum des AN.	Wegen massiven Schäden an Stamm und Stammfuß, ca. 8m Hochstumpf belassen	3	1					
Redwitz	Siemensstraße	Schwimmbad	9	1365055	Populus tremula	Zitter-Pappel, Espe, Aspe	24	48	150	13	2			2	3	3	a		t5	T5-Totholz	Entnahme abgetrockneter und abgestorbener Äste ab 3 cm. Totholz ohne Gefährdungspotenzial und ohne negative Auswirkungen auf das ästhetische Erscheinungsbild sollte aus ökologischen Gründen belassen bleiben. Ein Stummelschnitt bei sehr dicken Ästen zur Schaffung von Totholzlebensraum ist zulässig, wenn die im letzten Satz genannten Voraussetzungen gegeben sind. Entsorgen des anfallenden Materials. Durchführung analog 3.2.4 ZTV Baumpflege. Das Schnittgut wird Eigentum des AN.	Grobsthänger in 8m Höhe	3	1					
Redwitz	Siemensstraße	Schwimmbad	11	1365057	Populus tremula	Zitter-Pappel, Espe, Aspe	17	28	89	10	3	2		2	3	3	a		s990	S990-Hänger bergen	Abgebrochene, noch in der Krone hängende Äste (Hänger) aus der Baumkrone bergen. Schnittgut wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.	Starkast 4m lang	3	1					
Redwitz	Siemensstraße	Schwimmbad	13	1365059	Populus alba	Silber-Pappel	25	64	201	17	2	2		2	4	4	a		t5	T5-Totholz	Entnahme abgetrockneter und abgestorbener Äste ab 3 cm. Totholz ohne Gefährdungspotenzial und ohne negative Auswirkungen auf das ästhetische Erscheinungsbild sollte aus ökologischen Gründen belassen bleiben. Ein Stummelschnitt bei sehr dicken Ästen zur Schaffung von Totholzlebensraum ist zulässig, wenn die im letzten Satz genannten Voraussetzungen gegeben sind. Entsorgen des anfallenden Materials. Durchführung analog 3.2.4 ZTV Baumpflege. Das Schnittgut wird Eigentum des AN.		3	1					

18 Maßnahmen an 26 Bäumen bzw. Baumgruppen

Summe	
5	0
4	2
3	9
2	7
	18